

PROTOKÓŁ ZAAWANSOWANIA ROBÓT za okres 03.05.2016 - 02.06.2016

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, Gmina Lubartów w ramach projektu pn. „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowski”

Do umowy nr 272.03.2015 z dnia 11.06.2015 r. sporządzony dnia: 02.06.2016 r. przy udziale przedstawicieli:

ZAMAWIAJĄCY: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowski Krzysztof Grzegorzczak

INZYNIER KONTAKTU: Zamajiska Dyrekcji Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o. Daniel Niderla

WYKONAWCY: INSTAL WARSZAWA S.A., ul. Siemnicka 29, 04-394 Warszawa Karol Gólicki Grzegorz Fura

L.p	Element (rodzaj robót)	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dokumentacja projektowa, w tym:	2,35% w tym:	1 101 800,00	80%	881 439,99	881 439,99	0%	0,00 zł
1	- projekt budowlany (kompletny do uzyskania pozwolenia na budowę)	35%	385 630,00	100%	385 630,25	385 630,25	0%	0,00 zł
1.1	Etap I - plan dofinansowania / Zaplecze budowy	25%	96 407,50	100%	96 407,75	96 407,75	0%	0,00 zł
1.1.1	- projekt placu		48 203,75	100%	48 203,75	48 203,75	0%	0,00 zł
1.1.2	- projekt zbiornika		28 922,50	100%	28 922,50	28 922,50	0%	0,00 zł
1.1.3	- projekt sieci		14 461,12	100%	14 461,12	14 461,12	0%	0,00 zł
1.1.4	- pozostałe		4 820,38	100%	4 820,38	4 820,38	0%	0,00 zł
1.2	Etap II - zakład	75%	289 222,50	100%	289 222,50	289 222,50	0%	0,00 zł
1.2.1	- hala sortownicza		35 000,00	100%	35 000,00	35 000,00	0%	0,00 zł
1.2.2	- instalacja suchej fermentacji		15 000,00	100%	15 000,00	15 000,00	0%	0,00 zł
1.2.3	- zbiornik fermentacji odpadów		7 000,00	100%	7 000,00	7 000,00	0%	0,00 zł
1.2.4	- oczyszczalnia biogazu		8 000,00	100%	8 000,00	8 000,00	0%	0,00 zł
1.2.5	- gazogenerator		12 000,00	100%	12 000,00	12 000,00	0%	0,00 zł
1.2.6	- boks magazynowy odpadów niebezpiecznych		8 000,00	100%	8 000,00	8 000,00	0%	0,00 zł
1.2.7	- boks na odpady wielkogabarytowe		12 000,00	100%	12 000,00	12 000,00	0%	0,00 zł
1.2.8	- budynek administracyjno-socjalny		35 000,00	100%	35 000,00	35 000,00	0%	0,00 zł
1.2.9	- budynek warsztatowo-garazowy		15 000,00	100%	15 000,00	15 000,00	0%	0,00 zł
1.2.10	- place i drogi		35 000,00	100%	35 000,00	35 000,00	0%	0,00 zł
1.2.11	- mykła kol. podwozia		8 000,00	100%	8 000,00	8 000,00	0%	0,00 zł
1.2.12	- punkt ewidencyjny		8 000,00	100%	8 000,00	8 000,00	0%	0,00 zł
1.2.13	- zbiornik wód deszczowych z funkcją u. poz.		12 000,00	100%	12 000,00	12 000,00	0%	0,00 zł
1.2.14	- zbiornik odpadów placu dozwolenia		8 000,00	100%	8 000,00	8 000,00	0%	0,00 zł
1.2.15	- biolitr		10 000,00	100%	10 000,00	10 000,00	0%	0,00 zł
1.2.16	- trawostacja + awaryjny agregat prądowłoczy		8 000,00	100%	8 000,00	8 000,00	0%	0,00 zł
1.2.17	- zbiornik osadniczy		12 000,00	100%	12 000,00	12 000,00	0%	0,00 zł
1.2.18	- wiertakownia		15 000,00	100%	15 000,00	15 000,00	0%	0,00 zł
1.2.19	- sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej		10 000,00	100%	10 000,00	10 000,00	0%	0,00 zł
1.2.20	- pozostałe		16 222,50	100%	16 222,50	16 222,50	0%	0,00 zł
2	- projekt procesowy (technologiczny)	20%	220 360,00	100%	220 360,00	220 360,00	0%	0,00 zł
2.1	Przekazanie projektu technologicznego do akceptacji Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu	25%	55 090,00	100%	55 090,00	55 090,00	0%	0,00 zł
2.2	Zkceptacja projektu wstępnego przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu	10%	22 036,00	100%	22 036,00	22 036,00	0%	0,00 zł
2.3	Przekazanie projektu technologicznego do akceptacji Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu	50%	110 180,00	100%	110 180,00	110 180,00	0%	0,00 zł
2.4	Zkceptacja projektu technologicznego przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu	15%	33 054,00	100%	33 054,00	33 054,00	0%	0,00 zł
3	- projekty wykonawcze,	25%	275 450,00	100%	275 450,00	275 450,00	0%	0,00 zł
3.1	PW I etapu	15%	41 317,50	100%	41 317,50	41 317,50	0%	0,00 zł
3.2	PW II etapu	85%	234 132,50	100%	234 132,50	234 132,50	0%	0,00 zł
4	- instrukcje	4%	44 072,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
5	- projekt rozruchu,	4%	44 072,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
6	- dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną,	4%	44 072,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
7	- dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie	4%	44 072,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
8	- operat przeciwpożarowy	2%	22 036,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
9	- inne niż wymienione powyżej - pozwolenie zintegrowane, wniosek RIPOK	2%	22 036,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
10	- przygotowanie terenu pod budowę z pracami geodezyjnymi	5%	363 987,50	93,20%	339 229,76	318 489,06	5,70%	20 740,70 zł
1.1	Obiekt nr 1	18,80%	68 433,99	100%	68 433,99	68 433,99	0,00%	0,00 zł
1.2	Obiekt nr 2	20,30%	73 896,85	100%	73 896,85	73 896,85	0,00%	0,00 zł
1.3	Obiekt nr 3	1,36%	4 954,69	100%	4 954,69	4 954,69	0,00%	0,00 zł
1.4	Obiekt nr 4, 4a, 4b	0,27%	995,17	100%	995,17	995,17	0,00%	0,00 zł
1.5	Obiekt nr 5 i 5a	0,49%	1 778,61	100%	1 778,61	1 778,61	0,00%	0,00 zł
1.6	Obiekt nr 6	0,35%	1 270,43	100%	1 270,43	1 270,43	0,00%	0,00 zł
1.7	Obiekt nr 7 i 9	3,20%	11 645,64	100%	11 645,64	11 645,64	0,00%	0,00 zł
1.8	Obiekt nr 8	4,13%	15 033,46	100%	15 033,46	15 033,46	0,00%	0,00 zł
1.9	Obiekt nr 10	31,06%	113 068,53	100%	113 068,53	113 068,53	0,00%	0,00 zł
1.10	Obiekt nr 11	0,58%	2 117,39	100%	2 117,39	2 117,39	0,00%	0,00 zł
1.11	Obiekt nr 12	0,17%	635,22	100%	635,22	635,22	0,00%	0,00 zł
1.12	Obiekt nr 13	3,41%	12 407,89	100%	12 407,89	12 407,89	0,00%	0,00 zł
1.13	Obiekt nr 14	0,66%	2 413,82	100%	2 413,82	2 413,82	0,00%	0,00 zł
1.14	Obiekt nr 15	1,16%	4 234,78	100%	4 234,78	4 234,78	0,00%	0,00 zł
1.15	Obiekt nr 16	0,17%	614,04	100%	614,04	614,04	0,00%	0,00 zł
1.16	Obiekt nr 17	0,33%	1 185,74	100%	1 185,74	1 185,74	0,00%	0,00 zł
1.17	Obiekt nr 18	0,36%	1 295,84	100%	1 295,84	1 295,84	0,00%	0,00 zł
1.18	Obiekt nr 19	0,66%	2 413,82	100%	2 413,82	2 413,82	0,00%	0,00 zł
1.19	Obiekt nr 20	0,03%	93,17	100%	93,17	93,17	0,00%	0,00 zł
1.20	Sieć wodociągowa i P-POŻ	3,62%	13 194,04	100%	13 194,04	13 194,04	100,00%	13 194,04 zł
1.21	Sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej	2,07%	7 546,66	100%	7 546,66	7 546,66	100,00%	7 546,66 zł
1.22	Sieć technologiczne	0,80%	2 907,73	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
1.23	Kanalizacja kablowa, sieci elektroenergetyczne i AKPIA	6,00%	21 850,01	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
2	- hala sortownicza, z boksami na odpady segregowane - obiekt nr 1	40%	2 911 900,00	87,97%	2 561 497,00	1 930 497,00	21,67%	631 000,00 zł
2.1	- roboty ziemne i żelbetowe	20%	582 380,00	100%	582 380,00	582 380,00	0%	0,00 zł
2.2	- posadzka	10%	291 190,00	84%	244 952,00	244 952,00	0%	0,00 zł
2.2.1	- chudy beton	21%	60 000,00	100%	60 000,00	60 000,00	0%	0,00 zł
2.2.2	- warstwa docelowa	79%	231 190,00	80%	184 952,00	184 952,00	0%	0,00 zł
2.3	- konstrukcja stalowa	35%	1 019 165,00	100%	1 019 165,00	1 019 165,00	0%	0,00 zł
2.3.1	- dostawa konstrukcji stalowej	70%	713 415,50	100%	713 415,50	713 415,50	0%	0,00 zł
2.3.2	- montaż konstrukcji stalowej	30%	305 749,50	100%	305 749,50	305 749,50	0%	0,00 zł
2.4	- obudowa i pokrycie dachu	25%	727 975,00	87%	635 000,00	84 000,00	76%	551 000,00 zł
2.4.1	- obudowa z płyt warstwowych	34%	250 000,00	80%	200 000,00	0,00	80%	200 000,00 zł
2.4.2	- strop z blachy stalowej	19%	140 000,00	100%	140 000,00	140 000,00	40%	56 000,00 zł
2.4.3	- ocieplenie z izolacji termicznej	24%	175 000,00	100%	175 000,00	175 000,00	100%	175 000,00 zł
2.4.4	- izolacja przeciwwodna - membrana	14%	100 000,00	100%	100 000,00	100 000,00	100%	100 000,00 zł
2.4.5	- obróbki blacharskie ścian i dachu	5%	37 975,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.4.6	- odwodnienie dachu	3%	25 000,00	80%	20 000,00	0,00	80%	20 000,00 zł
2.5	- stolarka - ślusarka, naswietla	10%	291 190,00	27%	80 000,00	0,00	27%	80 000,00 zł
2.5.1	- stolarka - dostawa i montaż	24,45%	71 190,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.5.2	- ślusarka - dostawa i montaż	41,21%	120 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.5.3	- naswietla z kłopotami dywanowymi + sterowanie	34,34%	100 000,00	80%	80 000,00	0,00	80%	80 000,00 zł
3	- instalacja fermentacji z instalacją odśiarczania gazu - obiekt nr 2	53,00%	3 858 267,50	71,58%	2 761 603,61	2 017 873,39	19,28%	743 730,22 zł
3.1	- roboty ziemne	10%	385 826,00	60%	231 495,60	231 495,60	0%	0,00 zł
3.2	- roboty żelbetowe kompostowni	60%	2 314 960,00	78,9%	1 825 511,51	1 111 181,29	30,86%	714 330,22 zł
3.2.1	- komora 1	14%	330 708,57	100,0%	330 708,57	264 568,86	20,00%	66 141,71 zł
3.2.1.1	- warstwa podkładowa z izolacjami	10,00%	33 070,86	100,0%	33 070,86	33 070,86	0,00%	0,00 zł
3.2.1.2	- płyta denna	30,00%	99 212,57	100,0%	99 212,57	99 212,57	0,00%	0,00 zł

11

11

3.2.1.3	-ściany	40,00%	132 283,43	100,0%	132 283,43	132 283,43	0,00	0,00%	0,00 zł
3.2.1.4	-strop	20,00%	66 141,71	100,0%	66 141,71	0,00	0,00	100,0%	66 141,71 zł
3.2.2	-komora 2	14%	330 708,57	56,0%	186 196,80	0,00	0,00	56,00%	186 196,80 zł
3.2.2.1	-warstwa podkładowa z izolacjami	10,00%	33 070,96	100,0%	33 070,96	0,00	0,00	100,00%	33 070,96 zł
3.2.2.2	-pyła denna	30,00%	99 212,57	100,0%	99 212,57	0,00	0,00	100,0%	99 212,57 zł
3.2.2.3	-ściany	40,00%	132 283,43	40,0%	52 913,37	0,00	0,00	40,00%	52 913,37 zł
3.2.2.4	-strop	20,00%	66 141,71	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
3.2.3	-komora 3	14%	330 708,57	76,0%	251 338,81	185 196,80	20,00%	0,00%	66 141,71 zł
3.2.3.1	-warstwa podkładowa z izolacjami	10,00%	33 070,96	100,0%	33 070,96	33 070,96	0,00%	0,00%	0,00 zł
3.2.3.2	-pyła denna	30,00%	99 212,57	100,0%	99 212,57	99 212,57	0,00%	0,00%	0,00 zł
3.2.3.3	-ściany	40,00%	132 283,43	40,0%	52 913,37	52 913,37	0,00%	0,00%	0,00 zł
3.2.3.4	-strop	20,00%	66 141,71	100,0%	66 141,71	0,00	0,00	100,00%	66 141,71 zł
3.2.4	-komora 4	14%	330 708,57	40,0%	132 283,43	0,00	0,00	100,00%	132 283,43 zł
3.2.4.1	-warstwa podkładowa z izolacjami	10,00%	33 070,96	100,0%	33 070,96	0,00	0,00	100,00%	33 070,96 zł
3.2.4.2	-pyła denna	30,00%	99 212,57	100,0%	99 212,57	99 212,57	0,00%	0,00%	99 212,57 zł
3.2.4.3	-ściany	40,00%	132 283,43	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
3.2.4.4	-strop	20,00%	66 141,71	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
3.2.5	-komora 5	14%	330 708,57	100,0%	330 708,57	330 708,57	0,00%	0,00%	0,00 zł
3.2.5.1	-warstwa podkładowa z izolacjami	10,00%	33 070,96	100,0%	33 070,96	33 070,96	0,00%	0,00%	0,00 zł
3.2.5.2	-pyła denna	30,00%	99 212,57	100,0%	99 212,57	99 212,57	0,00%	0,00%	0,00 zł
3.2.5.3	-ściany	40,00%	132 283,43	100,0%	132 283,43	132 283,43	0,00%	0,00%	0,00 zł
3.2.5.4	-strop	20,00%	66 141,71	100,0%	66 141,71	66 141,71	0,00%	0,00%	0,00 zł
3.2.6	-komora 6	14%	330 708,57	80,0%	264 566,86	0,00	0,00	80,00%	264 566,86 zł
3.2.6.1	-warstwa podkładowa z izolacjami	10,00%	33 070,96	100,0%	33 070,96	0,00	0,00	100,00%	33 070,96 zł
3.2.6.2	-pyła denna	30,00%	99 212,57	100,0%	99 212,57	99 212,57	0,00%	0,00%	99 212,57 zł
3.2.6.3	-ściany	40,00%	132 283,43	100,0%	132 283,43	132 283,43	0,00%	0,00%	132 283,43 zł
3.2.6.4	-strop	20,00%	66 141,71	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
3.2.7	-komora 7	14%	330 708,57	100,0%	330 708,57	330 708,57	0,00%	0,00%	0,00 zł
3.2.7.1	-warstwa podkładowa z izolacjami	10,00%	33 070,96	100,0%	33 070,96	33 070,96	0,00%	0,00%	0,00 zł
3.2.7.2	-pyła denna	30,00%	99 212,57	100,0%	99 213,06	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
3.2.7.3	-ściany	40,00%	132 283,43	100,0%	132 283,43	132 283,43	0,00%	0,00%	0,00 zł
3.2.7.4	-strop	20,00%	66 141,71	100,0%	66 141,71	66 141,71	0,00%	0,00%	0,00 zł
3.3	-zbiornik fermentacji - obiekt nr 3	15%	578 740,00	100%	578 740,00	578 740,00	0%	0%	0,00 zł
3.3.1	-warstwa podkładowa z izolacjami	10%	57 874,00	100%	57 874,00	57 874,00	0%	0%	0,00 zł
3.3.2	-pyła denna	30%	173 622,00	100%	173 622,00	173 622,00	0%	0%	0,00 zł
3.3.3	-ściany +10 do +12	30%	173 622,00	100%	173 622,00	173 622,00	0%	0%	0,00 zł
3.3.4	-ściany +10 do +12	30%	173 622,00	100%	173 622,00	173 622,00	0%	0%	0,00 zł
3.4	-roboty fundamentowe elementów zaw	5%	192 913,00	50%	96 456,50	96 456,50	0%	0%	0,00 zł
3.4.1	-zbiornik sedymentacji - 17 - komplet	50,00%	96 456,50	100%	96 456,50	96 456,50	0%	0%	0,00 zł
3.4.2	-obiekty 4, 4a, 4b - komplet	32,4%	62 500,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
3.4.3	-obiekty nr 20 - komplet	9,8%	18 956,50	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
3.4.4	-obiekty nr 2 - zbiornik żłego prądu - komplet	7,8%	15 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
3.5	-roboty wykończeniowe	10%	385 828,50	8%	29 400,00	0,00	0,00	8%	29 400,00 zł
3.5.1	-ocielenie komór fermentacji	2,85%	11 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
3.5.2	-tylny koniec fermentacji	1,81%	7 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
3.5.3	-izolacje wewnętrzne - zbiornika perkolatu	6,48%	25 000,00	100%	25 000,00	0,00	0,00	100%	25 000,00 zł
3.5.4	-izolacje zewnętrzne - zbiornika perkolatu	2,85%	11 000,00	40%	4 400,00	0,00	0,00	40%	4 400,00 zł
3.5.5	-tylny zewnętrzny zbiornik perkolatu	3,63%	14 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
3.5.6	-obsługowy pomost zewnętrzny - zbiornika perkolatu - komplet	7,26%	28 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
3.5.7	-pomieszczenie ładunkowe - zbiornika perkolatu - komplet	3,11%	12 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
3.5.8	-odwodnienie dachu - przedsiobnika marnenowego	1,17%	4 500,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
3.5.9	-odwodnienie dachu - korytarza technicznego	1,17%	4 500,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
3.5.10	-izolacja termiczna dachu obiektu nr 2	12,98%	50 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
3.5.11	-izolacja przeciwna obiektu nr 2 - membrana	10,37%	40 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
3.5.12	-klaty dymowe - komplet	6,48%	25 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
3.5.13	-posadzka przedsiobnika marnenowego	23,84%	92 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
3.5.13.1	-chudy beton	5,18%	20 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
3.5.13.2	-warstwa docelowa	18,66%	72 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
3.5.16	-konstrukcja słabowa - obiekt nr 2 komplet	5,18%	20 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
3.5.17	-obudowa przedsiobnika marnenowego	3,07%	11 828,50	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
3.5.18	-obudowa korytarza technicznego	7,78%	30 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
4	-wzwał kogeneracyjny - obiekt nr 5	2%	145 695,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
4.1	-fundament	15%	21 838,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
4.2	-dostawa i montaż komenera	85%	123 756,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
5	-prace wykończeniowe	10,5%	4 123 100,00	3,7%	154 551,00	28 400,00	5,07%	0%	128 151,00 zł
1	-budynki administracyjno-socjalny obiekt nr 8	48%	2 002 128,08	3,00%	60 031,00	0,00	0,00	3,00%	60 031,00 zł
1.1	-roboty ziemne i fundamentowe	4%	80 085,00	75%	60 051,00	0,00	0,00	75%	60 051,00 zł
1.1.1	-roboty ziemne	25,08%	20 085,00	60%	12 051,00	0,00	0,00	60%	12 051,00 zł
1.1.2	-roboty żelbetowe	74,92%	60 000,00	80%	48 000,00	0,00	0,00	80%	48 000,00 zł
1.2	-konstrukcja (ściany, stropy, słupy itp.)	30%	600 638,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.2.1	-stan surowy partu	30,02%	180 319,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.2.2	-strop partu	14,15%	85 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.2.3	-stan surowy i korygnacja	30,02%	180 319,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.2.4	-strop i korygnacja	14,16%	85 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.2.5	-klatka schodowa i korygnacja	5,83%	35 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.2.6	-klatka schodowa partu	5,83%	35 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.3	-dach	6%	120 127,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.3.1	-strop	7,1%	85 127,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.3.2	-klatka schodowa dachu	28%	35 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.4	-elewacje	5%	100 106,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.4.1	-izolacja termiczna	60%	60 106,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.4.2	-tylny docelowy	40%	40 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5	-prace wykończeniowe	55%	1 101 172,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.1	-partu	60%	550 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.1.1	-warstw podposadzki partu	3,82%	21 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.1.2	-instalacja podposadzki wod-kan partu	5,45%	30 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.1.3	-instalacja CO partu	2,73%	15 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.1.4	-instalacja wentylacji partu	7,27%	40 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.1.5	-instalacja klimatyzacji partu	7,27%	40 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.1.6	-instalacja klimatyzacji partu	2,73%	15 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.1.7	-chudy beton - partu	1,27%	7 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.1.8	-posadzki partu - wylewki	2,73%	15 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.1.9	-posadzki partu - izolacja termiczna	1,27%	7 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.1.10	-posadzki partu - gres	5,00%	28 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.1.11	-ściany działowe partu - gk	1,27%	7 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.1.12	-ściany działowe partu - gk	6,69%	36 800,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.1.13	-tylni partu - ściany	4,00%	22 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.1.14	-tylni partu - ściany	2,73%	15 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.1.15	-malowanie ścian	1,00%	6 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.1.16	-malowanie ścian klatki schodowej partu	1,00%	6 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.1.17	-sufity podwieszane partu	5,09%	28 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.1.18	-stolarka PCV partu	2,22%	12 200,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.1.19	-słusarka aluminiowa partu	2,73%	15 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.1.20	-słusarka drewnopodobna partu	3,73%	20 500,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.1.21	-słusarka stalowa	2,18%	12 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.1.22	-biały montaż - partu	2,09%	11 500,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.1.23	-kotłownia - komplet	25,45%	140 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.2	-partu	38%	480 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.2.1	-instalacja podposadzki wod-kan	6,98%	30 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.2.2	-instalacja CO	4,65%	20 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.2.3	-instalacja wentylacji	9,30%	40 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.2.4	-instalacja klimatyzacji	9,30%	40 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.2.5	-instalacja p.poz	3,49%	15 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.2.6	-posadzki - wylewki	3,49%	15 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.2.7	-posadzka - izolacja termiczna	2,56%	11 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.2.8	-posadzka - gres	8,60%	37 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.2.9	-ściany działowe - murowane	2,09%	9 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.2.10	-ściany działowe - gk	10,47%							

1.5.3.3	- kiny styropianowe	3,30%	4 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.3.4	- warstwy izolacji przeciwwilgociowej - papa	9,90%	12 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.3.5	- hydroizolacja przeciwniecka	5,78%	7 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.3.6	- geowłókna	5,78%	7 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.3.7	- substrat ekstensywny drenazowy	8,40%	10 173,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.3.8	- dach zielony	20,63%	25 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.3.9	- barierka ochronna	8,25%	10 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5.3.10	- klatka schodowa - wykonanie komplet	20,63%	25 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2	- drogi, place wewnętrzne, parking	31%	1 293 041,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
2.1	- roboty ziemne	25%	323 260,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.1.1	- kontrowanie	31,02%	100 260,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.1.2	- profilowanie podbudowy + dowozy	68,98%	223 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.2	- podbudowy	40%	517 216,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.2.1	- stabilizacja I warstwa	27%	140 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.2.2	- stabilizacja II warstwa	39%	201 216,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.2.3	- izolacja z folii EPHD	19%	96 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.2.4	- geowłókna	15%	80 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.3	- warstwy docelowe	35%	452 565,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.3.1	- beton	81,76%	370 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.3.2	- dyktacje	8,84%	40 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.3.3	- krawężniki	9,41%	42 565,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
3	- zagospodarowanie terenu zielenią wysoką i niską	1%	41 711,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
3.2	- wykonanie nasadzeń	100,00%	41 711,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
4	- ogrodzenie terenu, bramy wjazdowe, furtki	6%	250 266,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
4.1	- roboty ziemne	7,99%	20 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
4.2	- roboty montażowe - słupki	31,97%	80 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
4.3	- roboty montażowe - elementy wypełnienia	52,05%	130 266,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
4.4	- bramy - dostawa i montaż	5,99%	15 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
4.5	- furtki - dostawa i montaż	2,00%	5 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
5	- budynek warsztatowo garażowy wraz z wyposażeniem - obiekt nr 9	10%	417 110,00	14%	60 000,00	16 000,00	10,55%	44 000,00 zł
5.1	- roboty ziemne	2,40%	10 000,00	100%	10 000,00	0,00	0%	0,00 zł
5.2	- roboty fundamentowe	7,19%	30 000,00	100%	30 000,00	0,00	80%	24 000,00 zł
5.3	- roboty żelbetonowe kanału technicznego	4,79%	20 000,00	100%	20 000,00	0,00	100%	20 000,00 zł
5.4	- podsadzka części garażowej	8,87%	37 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
5.4.1	- chudy beton	22%	8 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
5.4.2	- warstwa betonowa docelowa	46%	17 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
5.4.3	- warstwa wykończeniowa	32%	12 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
5.5	- konstrukcja słalowa	15,18%	80 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
5.6	- roboty murowe	4,79%	20 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
5.7	- strop części murowanej	3,60%	15 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
5.8	- obudowa dachu	20,16%	84 110,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
5.8.1	- blacha	41,61%	35 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
5.8.2	- izolacja termiczna	23,78%	20 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
5.8.3	- izolacja przeciwwilgociowa	34,61%	29 110,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
5.9	- elewacja z płyty	7,19%	30 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
5.10	- roboty wykończeniowe	21,82%	91 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
5.10.1	- linki wewnętrzne ścian	14,29%	13 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
5.10.2	- podsadzka w pomieszczeniach pomocniczych	6,79%	8 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
5.10.3	- gres w pomieszczeniach pomocniczych	5,49%	5 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
5.10.4	- sufit podwieszony w pomieszczeniach pomocniczych	8,79%	8 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
5.10.5	- stolarka	32,97%	30 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
5.10.6	- ślusarka	12,09%	11 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
5.10.7	- komplet kłap dymowych	7,69%	7 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
5.10.8	- wentylacja	4%	166 844,00	21%	34 500,00	10 400,00	14,44%	24 100,00 zł
6	- boks na odpady wielkogabarytowe z wyposażeniem - obiekt nr 7	5%	8 000,00	100%	8 000,00	0,00	0%	0,00 zł
6.1	- roboty ziemne	7%	12 000,00	100%	12 000,00	0,00	80%	9 600,00 zł
6.2	- roboty fundamentowe	9%	14 500,00	100%	14 500,00	0,00	100%	14 500,00 zł
6.3.1	- chudy beton	21%	3 000,00	100%	3 000,00	0,00	100%	3 000,00 zł
6.3.2	- warstwa betonowa docelowa	79%	11 500,00	100%	11 500,00	0,00	100%	11 500,00 zł
6.3	- konstrukcja murowa ścian	24%	39 965,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
6.4	- obudowa dachu	6%	10 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
6.5	- elewacja tynkowana	26%	43 379,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
6.6	- elewacja - elementy stalowe	4%	8 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
6.7	- roboty wykończeniowe	15%	25 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
6.7.1	- ślusarka	100%	25 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
IV	- urządzenia terenowe w sieci w tym:	6,5%	8 557 550,00	2,52%	627 236,93	67 760,62	21,57%	269 373,31 zł
1	- branża wodociągowa	4%	102 310,00	33%	33 800,00	0,00	33,04%	33 800,00 zł
1.1	- sieć wody pitnej	40%	40 924,00	20%	8 000,00	0,00	19,55%	8 000,00 zł
1.1.1	- wykonanie sieci	20%	20 000,00	40%	8 000,00	0,00	40,00%	8 000,00 zł
1.1.2	- przyłącze wodociągowe	15%	15 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.1.3	- wykonanie próby szczelności	6%	5 924,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.2	- Sieć wody do celów p.poz	60%	61 386,00	42%	25 800,00	0,00	42,03%	25 800,00 zł
1.2.1	- wykonanie sieci wody p.poz	70%	43 000,00	60%	25 800,00	0,00	60,00%	25 800,00 zł
1.2.2	- studnie STS11 STS2	10%	6 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.2.3	- montaż hydrantów	11%	7 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.2.4	- próby szczelności	9%	5 386,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2	- branża kanalizacji deszczowej	25%	639 437,50	56%	360 632,93	67 760,62	45,80%	292 872,31 zł
2.1	- zbiorniki obiekt nr 13	42%	268 563,75	95%	254 760,62	67 760,62	70%	187 000,00 zł
2.1.1	- roboty ziemne	1,30%	3 500,00	100%	3 500,00	0,00	0%	0,00 zł
2.1.2	- chude betony z izolacją	20%	7 260,62	100%	7 260,62	0,00	0%	0,00 zł
2.1.3	- płyta drenażowa	21,22%	57 000,00	100%	57 000,00	0,00	0%	0,00 zł
2.1.4	- ściany	50,27%	135 000,00	100%	135 000,00	0,00	100%	135 000,00 zł
2.1.5	- strop	19,36%	52 000,00	100%	52 000,00	0,00	100%	52 000,00 zł
2.1.6	- wykończenie i uzbrojenie	5,14%	13 803,13	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.2	- sieć	37%	236 591,88	39%	91 900,43	0,00	39%	91 900,43 zł
2.2.1	- sieć kanalizacji deszczowej czystej	20%	47 318,38	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.2.1.1	- wykonanie sieci	76%	36 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.2.1.2	- studnie	20%	9 318,38	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.2.1.3	- próba szczelności	4%	2 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.2.2	- sieć kanalizacji deszczowej brudnej zachodniej	20%	32 000,00	47%	22 127,35	0,00	47%	22 127,35 zł
2.2.2.1	- wykonanie sieci	68%	32 000,00	60%	19 200,00	0,00	60%	19 200,00 zł
2.2.2.2	- studnie i wpusty	15%	7 318,38	40%	2 927,35	0,00	40%	2 927,35 zł
2.2.2.3	- separator SEP 3	13%	6 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.2.2.4	- próba szczelności	4%	2 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.2.3	- sieć kanalizacji deszczowej brudnej wschodniej	60%	141 955,13	49%	69 773,08	0,00	49%	69 773,08 zł
2.2.3.1	- wykonanie sieci	65,48%	92 955,13	60%	55 773,08	0,00	60%	55 773,08 zł
2.2.3.2	- studnie i wpusty	24,66%	35 000,00	40%	14 000,00	0,00	40%	14 000,00 zł
2.2.3.3	- separator SEP 2	5,64%	8 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.2.3.4	- próba szczelności	4,23%	6 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.3	- pompownie: PW, PO	21%	134 281,88	10%	13 971,88	0,00	10%	13 971,88 zł
2.3.1	- dostawa i montaż korpusu PW	6,20%	6 985,94	100%	6 985,94	0,00	100%	6 985,94 zł
2.3.2	- wyposażenie PW	42,94%	57 655,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.3.3	- rozruch PW	1,86%	2 500,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.3.4	- dostawa i montaż korpusu PO	5,20%	6 985,94	100%	6 985,94	0,00	100%	6 985,94 zł
2.3.5	- wyposażenie PO	42,94%	57 655,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.3.6	- rozruch PO	1,86%	2 500,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
3	- branża elektroenergetyczna	31%	792 902,50	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
3.1	- Dostawa i montaż stacji transformatorowej - prefabrykowany korpus obiekt nr 16	37%	293 373,93	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
3.2	- przyłącza ze stacji transformatorowej do rozdzielnic obiektowych	18%	142 722,45	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
3.3	- Dostawa i montaż agregatu prądowozowego awaryjnego - obiekt nr 16a	10%	79 290,25	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
3.4	- pozostałe sieci NN poza budynkami	35%	277 515,88	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
4	- sieć teletechniczna	2%	51 155,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
4.1	- wykonanie sieci komputerowej - serwerownia	50,35%	25 755,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
4.2	- wykonanie sieci komputerowej - instalacje i sieci międzyobiektywne w bud. 08 i 12	49,65%	25 400,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
5	- sieć centralnego ogrzewania c.o.	4%	102 310,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
5.1	- dostawa i montaż sprzętu CO ob. 5A	29,32%	30 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
5.2	- wykonanie sieci CO	69,21%	70 810,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
5.3	- próba szczelności	1,47%	1 500,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
6	- sieć AKPIA	8%	204 620,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
6.1	- okablowanie zewnętrzne międzyobiektywne	80%	163 696,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
6.2	- okablowanie wewnętrzne	20%	40 924,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł

[Handwritten signatures and marks]

-3-

7	- inne niż wymienione powyżej: kanalizacja odciekowa, sanitarna, biogaz	26%	666 015,00	35%	232 806,00	0,00	35,01%	232 806,00 zł
7.1	kanalizacja odciekowa ze zbornikiem	33%	222 015,00	38%	84 006,00	0,00	38%	84 006,00 zł
7.1.1	zbiornik septyczny/izolacja wentylacyjna	21%	60 000,00	80%	48 000,00	0,00	80%	48 000,00 zł
7.1.2	- pompy P2 - odcieków	21%	60 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
7.1.3	- sieć kanalizacji odciekowej	41%	90 015,00	40%	36 006,00	0,00	40%	36 006,00 zł
7.1.4	- próba szczelności kanalizacji odciekowej	5%	12 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
7.2	kanalizacja sanitarna	27%	178 000,00	45%	80 000,00	0,00	45%	80 000,00 zł
7.2.1	sieć kanalizacji sanitarnej	56%	100 000,00	80%	50 000,00	0,00	80%	50 000,00 zł
7.2.1.1	wykopanie sieci	50%	50 000,00	80%	40 000,00	0,00	80%	40 000,00 zł
7.2.1.2	studnie	50%	50 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
7.2.2	- próba szczelności sieci sanitarnej	4%	8 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
7.2.3	- SEP 1	8%	15 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
7.2.4	- przyłącze kanalizacyjne ze studnią pomiarową SP	31%	55 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
7.3	sieć biogazu	16%	105 000,00	38%	40 000,00	0,00	38%	40 000,00 zł
7.3.1	- wykonanie sieci biogazu	95%	100 000,00	40%	40 000,00	0,00	40%	40 000,00 zł
7.3.2	próba szczelności sieci biogazu	5%	5 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
7.4	sieć kondensatu	24%	160 000,00	18%	28 800,00	0,00	18%	28 800,00 zł
7.4.1	- pompy P1 - kondensatu	50%	80 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
7.4.2	- wykonanie sieci kondensatu	45%	72 000,00	40%	28 800,00	0,00	40%	28 800,00 zł
7.4.3	- próba szczelności	5%	8 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
Przebieg budowy w tym:								
1	- płec dojeżdżania kompostu obiekt nr 10	95%	1 233 622,50	100%	1 233 686,64	0,00%	0,00%	0,00 zł
1.1	- roboty ziemne	10%	123 362,00	100%	123 362,00	0,00	0%	0,00 zł
1.2	- podbudowy	25%	308 405,00	100%	308 405,00	0,00	0%	0,00 zł
1.3	- krawężniki	4%	49 411,64	100%	49 411,64	0,00	0%	0,00 zł
1.4	- zbiornik - obiekt nr 14	13%	160 370,00	100%	160 370,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5	- warstwy docelowe	43%	529 345,00	100%	529 345,00	0,00	0%	0,00 zł
1.6	- sieć odciekowa	5%	62 793,00	100%	62 793,00	0,00	0%	0,00 zł
2	- płec zagospodarowania gruntu budowlanego	5%	64 863,36	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
2.1	- roboty ziemne	9,51%	6 427,86	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.2	- podbudowy	35,03%	22 724,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.3	- warstwy docelowe	55,06%	35 711,50	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
Przebieg budowy w tym:								
1	- kabiny segregacji ręcznej	6%	517 059,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
2	- przenośniki (razem)	47%	4 050 295,50	40%	1 620 118,20	0,00	40,00%	1 620 118,20 zł
3	- separator (razem)	7%	603 235,50	70%	422 264,85	0,00	70,00%	422 264,85 zł
3.1	- belki/cyzy	80%	482 598,40	70%	337 811,88	0,00	70,00%	337 811,88 zł
3.2	- magnetyczny	20%	120 647,10	70%	84 452,97	0,00	70,00%	84 452,97 zł
4	- siła	6%	517 059,00	70%	361 941,30	0,00	70,00%	361 941,30 zł
5	- rozdzielacz	13%	1 120 294,50	70%	784 206,15	0,00	70,00%	784 206,15 zł
6	- grasa belująca	9%	775 588,50	70%	542 911,95	0,00	70,00%	542 911,95 zł
7	- stacje odbiorcza balastu	1%	86 176,50	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
8	- opasek separator NIR	11%	947 941,50	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
Przebieg budowy w tym:								
1	- urządzenia technologiczne (osprzet) fermentera (np. sondy, podajniki itp.)	91%	7 627 210,50	3%	244 070,74	0,00	3,20%	244 070,74 zł
1.1	- Dostawa i montaż wpr. tuneli fermentacji (bez bram) ob. Nr 02	80%	6 101 768,40	4%	244 070,74	0,00	4,00%	244 070,74 zł
1.1.1	- Dostawa i montaż instalacji podopodstawkowej tuneli ob. Nr 02	20%	1 220 353,68	20%	244 070,74	0,00	20,00%	244 070,74 zł
1.1.2	- Dostawa i montaż instalacji napełniającej tuneli ob. Nr 02	10%	610 176,84	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
1.1.3	- Dostawa i montaż instalacji technologicznej korytarza technicznego ob. Nr 02	60%	3 560 106,14	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
1.1.4	- Dostawa i montaż zbiornika złogu gazu ob. Nr 02	10%	610 176,84	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
1.2	- Dostawa i montaż wpr. zbiornika fermentacyjnego ob. Nr 03	12%	915 265,26	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
1.3	- Dostawa i montaż wpr. zbiornika septycznego ob. Nr 17	3%	228 816,32	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
1.4	- Dostawa i montaż podłogi ob. Nr 20	5%	381 360,53	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
2	- instalacja i urządzenia oczyszczania powietrza poprosocowego - obiekt nr 15 i 19	6%	502 893,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
2.1	- płuczka	44%	221 272,92	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.1.1	- dostawa i montaż Skrubera	81,80%	181 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.1.2	- wykonanie stacji technologicznej powietrza do oczyszczania	18,20%	40 272,92	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.2	- biofiltry i pomieszczenie Skrubera - obiekt nr 15 i 19	22%	108 620,08	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.2.1	- roboty ziemne	6,04%	6 620,08	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.2.2	- roboty żelbetowe	93,86%	102 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.2.2.1	- chude betony	7,77%	8 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.2.2.2	- płyta	33,98%	35 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.2.2.3	- ściany	58,25%	60 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.3	- wykończenie	33%	165 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.3.1	- dostawa i montaż rusztu z podporami	39,39%	65 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.3.2	- wykonanie izolacji wewnętrznej (folia PEHD)	18,18%	30 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.3.3	- dostawa i montaż zbiornika biologicznego	27,27%	45 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.3.4	- instalacja systemu zraszania	4,55%	7 500,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.3.5	- dostawa i montaż szaniorów	4,85%	8 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.3.6	- wykonanie ścian białych z obłokami	5,76%	9 500,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.4	- wentylacja pomieszczenia Skrubera	1%	7 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
3	- inne niż wymienione powyżej - wyposażenie dodatkowe	3%	251 446,50	29%	72 905,20	52 905,20	7,95%	20 000,00 zł
3.1	- Bramy do tuneli fermentacji		251 446,50	21,04%	52 905,20	52 905,20	0,00%	0,00 zł
3.1.1	- Dostawa i montaż odciepów bram gazoszczelnych	30,06%	75 578,90	70%	52 905,20	52 905,20	0,00%	0,00 zł
3.1.2	- Dostawa i montaż bram gazoszczelnych	50,06%	125 867,90	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
3.2	- pomieszczenie sterownic z rozdzielnią - obiekt nr 18	19,88%	50 000,00	40%	20 000,00	0,00	40,00%	20 000,00 zł
Przebieg budowy w tym:								
1	- urządzenia i instalacja transportu biogazu - obiekt nr 4b	10%	196 750,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
1.1	- fundament	10%	19 675,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
1.2	- dostawa i montaż	90%	177 075,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
2	- urządzenia i instalacja oczyszczania biogazu - obiekt nr 4, 4a	15%	295 125,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
2.1	- fundament	10%	29 512,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.2	- dostawa i montaż	90%	265 613,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
3	- urządzenia i instalacja stacji kogeneracji - obiekt nr 5	74%	1 455 950,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
3.1	- przyłącza agregatu	10%	145 595,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
3.2	- dostawa i montaż jednostki kogeneracyjnej	90%	1 310 355,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
4	- inne niż wymienione powyżej - podłączenia instalacyjne	1%	19 675,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
Przebieg budowy w tym:								
1	- kocioł rozruchowy na olej opałowy / gaz / lub biogaz	35%	55 090,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
2	- urządzenia i instalacje, oprzyrządowanie kotła	65%	102 310,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
Przebieg budowy w tym:								
1	- wagi samochodowe - obiekt nr 12	10%	173 140,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
1.1	- fundament wagi	5%	7 999,07	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.2	- fundament kontenera	10%	17 971,93	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.3	- dostawa i montaż kontenera	9%	14 893,92	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.4	- dostawa i montaż wagi	65%	112 177,41	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
1.5	- dostawa i montaż kontroli zezadzenia	12%	19 997,67	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2	- mycia ciśnieniowa samochodów wyjeżdżających - obiekt nr 11	8%	138 512,00	60%	82 415,20	0,00	59,50%	82 415,20 zł
2.1	- fundament	15%	20 776,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
2.2	- dostawa i montaż	85%	117 736,00	70%	82 415,20	0,00	70%	82 415,20 zł
3	- pozostałe obiekty infrastruktury (mała architektura) - obiekt nr 6	1%	17 314,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
4	- inne niż wymienione powyżej - sprzęt mobilny, kontenery, pojemniki	81%	1 402 434,00	12%	168 292,08	168 292,08	0,00%	0,00 zł
4.1	- ładownia	18%	282 438,12	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
4.2	- węzeł z osprzetem	9%	128 219,06	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
4.3	- oczyszczarka	3%	42 073,02	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
4.4	- zainstalacja z plugiem	24%	336 594,16	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
4.5	- silo mobilne z serwisem	23%	322 569,82	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
4.6	- repara	12%	168 292,08	100%	168 292,08	168 292,08	0%	0,00 zł
4.7	- kontenery/pojemniki	11%	154 267,74	0%	0,00	0,00	0%	0,00 zł
Przebieg budowy w tym:								
1	- pomieszczenia biurowe	57%	67 288,50	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
2	- sala konferencyjna	21%	24 790,50	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
3	- sala konferencyjna mała	13%	15 346,50	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
4	- archiwum	5%	5 902,50	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł
5	- magazynki porządkowe	4%	4 722,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł

