

PROJEKT: Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

TRYB : Zaprojektuj wybuduj,

Warunek: Kwalifikowalność kosztów budowy zakładu zagospodarowania odpadów, o których mowa w pkt 1.1.1 zaktualizowanego budżetu (załącznik 3) w wysokości 9 342 899 CHF uzależniona jest od pomyślnej realizacji etapu: Zakończenie procedury przetargowej w trybie zaprojektuj - wybuduj, (punkt. nr 12 w poniższej tabeli).

Dotyczy: Orientacyjny harmonogram realizacji zadań działania 1.1.1 Budowa zakładu zagospodarowania odpadów, 1.1.1 Zakup maszyn i urządzeń wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów.

Lp.	Nazwa zadania Tryb zaprojektuj wybuduj	Dokumenty potwierdzające wykonanie zadania Tryb zaprojektuj wybuduj	Okres wykonania	Data przekazania dokumentu przez IR
1.	Wprowadzenie zapisu o możliwości budowy instalacji związanych z przetwórstwem odpadów do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubartów wraz z jego publikacją	- uchwała Rady Gminy dotycząca wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	01.01.2012- 31.03.2013	31.03.2013
2.		- wypis wyrys z MPZP z uwzględnieniem działek pod budowę ZZO	01.01.2012- 31.03.2013	31.03.2013
3.	Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej ZZO w nowej lokalizacji	- koncepcja programowo przestrzenna, wraz z protokołem odbioru i fakturą za wykonanie dokumentu	01.01.2012 – 30.09.2014	30.09.2014
4.	Uzyskanie prawa do dysponowania działką budowlaną od Miasta Lublin	- umowa dzierżawy (zezwalająca na prace budowlane), lub akt notarialny,	01.01.2012 – 30.09.2013	30.09.2013
5.	Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko wraz z wyłonieniem jego wykonawcy	- streszczenie raportu oddziaływania na środowisko, wraz z protokołem odbioru i fakturą za jego wykonanie	01.07.2012 – 30.10.2013	30.10.2013
6.	Konsultacje społeczne - akcja informacyjna, spotkania z mieszkańcami, zawarcie umowy społecznej.	- notatki prasowe, protokoły zebrań, porozumienia, treść umowy społecznej jeśli takowa zostanie zawarta	01.08.2012 – 30.04.2013	30.04.2013
7.	Pozyskanie wykonawcy Programu Funkcjonalno Użytkowego	- protokół z postępowania przetargowego/ postępowania poniżej progu	01.10.2013 – 30.01.2014	30.01.2014
8.	Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji	- decyzja środowiskowa	01.10.2013 – 15.10.2014	15.10.2014
9.	Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego	- program funkcjonalno użytkowy	01.12.2013 – 30.08.2014	30.08.2014
10.	Aktualizacja studium wykonalności	- studium wykonalności	01.10.2013 – 30.08.2014	30.08.2014
11.	Opracowanie SIWZ na postępowanie przetargowe w trybie zaprojektuj – wybuduj	- specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania	01.01.2014 – 15.09.2014	15.09.2014
12.	Przetarg w trybie zaprojektuj - wybuduj	- protokół z postępowania przetargowego	15.09.2014 – 15.06.2015	15.06.2015
13.	Przetarg na inspektora nadzoru	- protokół z postępowania przetargowego	01.04.2014 – 30.07.2014	30.07.2014
14.	Prace projektowe oraz budowlane wraz z nadzorem inwestorskim	- protokoły odbioru	01.03.2015 – 30.10.2016	30.10.2016
15.	Rozruch technologiczny	- dokumenty potwierdzające uruchomienie i spełnienie wymagań instalacji	30.09.2016 – 31.12.2016	31.12.2016
16.	Pozwolenie na użytkowanie i inne wymagane decyzje	- pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego - Uzyskanie pozwolenia Zintegrowanego - wpis na listę RIPOK itp.	30.09.2015 - 31.03.2017	31.03.2017

15-118 ADAMOWSKIE
MIŁOŚĆ I LUBARTOWSKIE
1. Lubelska 68
15-118 ADAMOWSKIE

Przewodniczący Zarządu

Radosław Szumiec

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Krzysztof Kopyś